

# 2022 年度新区湖南湘江新区投资集团有限公司 长望路西延线（西二环-黄金大道）道路工程 项目绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），根据《中华人民共和国预算法实施条例》《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）和《湖南湘江新区管理委员会财政金融局关于开展2023年财政支出重点绩效评价工作的通知》（湘新财函〔2023〕8号）等有关规定和要求，湘江新区财政金融局组建绩效评价工作小组，于2023年7月20日至9月28日，对湖南湘江新区投资集团有限公司（以下简称“湘新投公司”）2022年度长望路西延线（西二环-黄金大道）道路工程项目进行了绩效评价。绩效评价工作已完成，现将项目绩效评价情况报告如下：

## 一、评价实施情况

绩效评价工作组进驻湘新投公司了解项目情况，检查、核对项目资金预算资料和项目立项文件以及项目申报、执行等资料，查看项目收支明细账及原始凭证等财务资料；运用收集、整理、

分析评价基础资料和数据等方法开展绩效评价工作。评价工作遵循重要性、实质重于形式等原则，同时结合项目的实际情况，对2022年度长望路西延线（西二环-黄金大道）道路工程项目实施了资料审阅、账务核实、现场查勘、抽查支付记录、询问、现场调查、分析计算等必要的评价程序，全面检查了单位资金使用、项目实施及绩效情况，进行了指标设计并根据设计的指标进行评价。具体实施情况如下：

项目评价分为四个阶段：第一阶段，进驻湘新投公司，与项目单位沟通项目情况，了解财政资金收支情况，查看项目立项、自评等资料并收集相关数据；第二阶段，现场查看并收集项目实施管理情况资料，现场抽查项目资金使用、监管、财务会计管理资料，同时进行实地勘察和发放问卷调查；第三阶段，根据查看的资料及项目实际情况设计专项资金项目绩效评价指标；第四阶段，根据设计的绩效评价指标对2022年度长望路西延线（西二环-黄金大道）道路工程项目进行综合评价，整理收集项目资料，并撰写绩效评价报告。该项目共涉及1个项目，涉及专项资金4,500.00万元；现场抽查项目个数1个，抽查金额4,500.00万元，占总项目个数和资金的100%。

## **二、项目基本情况**

### **（一）项目单位基本情况**

长望路西延线（西二环-黄金大道）道路工程项目原建设单位为湖南湘江新区市政建设投资有限公司。2018年湖南湘江新区发

展集团有限公司（以下简称“湘江新区发展集团”）经报长沙市国资委审批同意，对子公司湖南湘江新区市政建设投资有限公司进行整合转型，将湖南湘江新区市政建设投资有限公司注销，其法人主体、相关资产负债、业务和人员等由湘新投公司承接。至此该项目建设单位变更为湘新投公司。

湘新投公司系湘江新区发展集团全额出资的国有独资有限责任公司。承担了大王山旅游度假区开发建设任务和湘江新区范围内、重点片区外、新区管委会财政投资的城市基础设施、公益性基础设施及其配套项目建设工作，主要包括土地开发投资、市政道路建设投资、公共设施建设投资及保障性住房建设投资等。

## （二）立项依据

长望路西延线（西二环-黄金大道）道路工程项目根据《长沙市发展和改革委员会关于长望路西延线（西二环-黄金大道）项目立项的批复》（湘新发改函〔2015〕66号）文件进行立项。

## （三）项目概况

长望路西延线（西二环-黄金大道）道路工程项目东起西二环，西至黄金大道，东西向全长约 5.2km（包括对现状长望路的改扩建段约 0.6km），道路标准横断面宽 46 米，为城市主干道。项目包括望城区段和岳麓区段，工程建设内容包括道路工程、桥涵工程、隧道工程、排水工程、交通工程、绿化工程、照明工程、管线迁改工程等。以藕塘隧道为界，望城区段分为一、二标段，岳麓区段分为一、二标段。

根据《联合竣工验收表》《建设工程档案验收意见书》（长沙 2021 年 No: 湘 128）、《湖南湘江新区管理委员会住建环保局竣工联合验收结论》（湘新竣联〔2021〕133 号）、《市政基础设施移交备案表》等文件，长望路西延线（西二环-黄金大道）道路工程望城区段于 2021 年 12 月 15 日联合验收合格，于 2021 年 12 月 24 日移交。

根据《湖南湘江新区管理委员会住建环保局竣工联合验收结论》（湘新竣联〔2022〕111 号）、《湖南湘江新区管理委员会住建环保局关于长望路西延线（西二环-黄金大道）道路工程（岳麓区段）K2+220-K3+510 维护管理移交会议纪要》（湘新建阅〔2022〕28 号）、《长沙市岳麓区市政基础设施维护管理移交情况登记表》《长沙市市政基础设施维护管理移交表》等文件，长望路西延线（西二环-黄金大道）道路工程岳麓区段一标段于 2022 年 8 月 25 日联合验收合格，于 2022 年 9 月 7 日移交。

长望路西延线（西二环-黄金大道）道路工程岳麓区段二标段于 2022 年 5 月 26 日取得施工许可证，2022 年 6 月 22 日取得工程开工令。

#### **（四）绩效目标**

##### **1、项目实施产出成果目标**

完成长望路西延线（西二环-黄金大道）岳麓一标段道路建设，长约 1.29 公里，包括 0.61 公里主线辅道及 120 米跨线桥一座，双向 6 车道建设；工程建设质量标准合格，符合设计及规范要求；

安全、文明施工；及时对各项检查发现的问题进行整改；按计划完成工程建设进度；严格控制成本在总概算内。

## **2、项目实施产出效益目标**

通过联通望城片区和金融中心，有利于促进金融片区经济发展；完善骨干路网，持续改善新区内路网结构，拉通黄金大道与福元路大桥，缓解西二环交通压力，保持交通的通畅度，持续促进片区间的经济发展，提升城市品质；建立施工安全制度和员工安全防护措施，严格履行国家劳保制度，不拖欠单位款项、不克扣农民工工资；采取对裸露场地进行覆盖、洒水、设施围挡等具体措施降低施工工程中的环境污染，未被处罚；日常维护管理到位、及时；社会公众满意度达 90%。

## **三、项目资金情况**

### **（一）资金到位情况**

根据《湖南湘江新区管理委员会关于印发<湖南湘江新区管理委员会 2022 年财政预算>的通知》（湘新管发〔2022〕5 号）文件，2022 年长望路西延线（西二环-黄金大道）道路工程项目财政预算资金安排 4,500.00 万元，实际于 2022 年到位资金 4,500.00 万元，资金到位率达 100%。

截至 2022 年 12 月 31 日，长望路西延线（西二环-黄金大道）道路工程项目累计收到湘江新区财政资金 68,533.21 万元，其中 2018 年到位资金 9,193.21 万元，2019 年到位资金 14,511.13 万元，2020 年到位资金 6,500.00 万元，2021 年到位资金 33,828.87 万元

（建设资金 28,000.00 万元，中建未来城项目调剂资金 5,828.87 万元），2022 年到位资金 4,500.00 万元；湘新投公司累计投入自筹资金 3,577.79 万元，总投入 72,111 万元。

截至 2023 年 7 月 31 日，长望路西延线（西二环-黄金大道）道路工程项目累计收到湘江新区财政资金 78,346.21 万元，其中 2023 年到位资金 9,813.00 万元，湘新投公司累计投入自筹资金 3,577.79 万元，总投入 81,924.00 万元。

## （二）资金使用情况

长望路西延线（西二环-黄金大道）道路工程项目 2022 年度实际使用资金 14,574.04 万元，包括财政资金 10,996.25 万元、自筹资金 3,577.79 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，长望路西延线（西二环-黄金大道）道路工程项目累计使用资金 72,111.00 万元，包括财政资金支出 68,533.21 万元，单位自筹资金支出 3,577.79 万元。其中：开发前期费 860.05 万元；建设安装工程投资 40,510.50 万元；开发间接费 983.56 万元；税费 2,224.17 万元；征拆费用 4,178.31 万元；拆迁补偿安置费 23,354.41 万元。无结转结余资金，财政资金使用率达 100%。资金支出明细见下表：

序号	费用类型	费用明细	金额（万元）	备注
1	开发前期费	设计费	12.75	
		其他	783.2	
		检测费	14.19	
		工程咨询费	17.97	

序号	费用类型	费用明细	金额(万元)	备注
		测绘费	30.26	
		勘查费	1.68	
		小计	860.05	
2	建设安装工程投资	咨询费	64.44	
		设计费	33.02	
		其他	6,010.54	
		检测费	90.32	
		监理费	193.47	
		工程施工费	33,480.15	
		工程交易费	2.24	
		工程奖罚	-7.5	
		测绘费	21.02	
		报建费	10.26	
		安全文明施工措施费	612.54	
		小计	40,510.50	
3	开发间接费	开发间接费分摊	983.56	
4	应交税费	进项税	2,224.17	
5	征拆费用	征地咨询费	4.11	
		征地税费	4,083.74	
		征地其他费	90.46	
		小计	4,178.31	
6	拆迁补偿安置费	集体土地拆迁补偿	23,063.75	
		补充社保资金	275.54	
		不可预见费	2.62	
		其他补偿费	5.00	
		维稳费	7.50	
		小计	23,354.41	
合计			<b>72,111.00</b>	

截至 2023 年 7 月 31 日，长望路西延线（西二环-黄金大道）

道路工程项目累计使用资金 78,338.76 万元，包括财政资金支出 74,760.97 万元，单位自筹资金支出 3,577.79 万元。其中：开发前期费 887.66 万元；建设安装工程投资 46,710.05 万元；开发间接费 984.16 万元；税费 2,224.17 万元；征拆费用 4,178.31 万元；拆迁补偿安置费 23,354.41 万元。资金支出明细见下表：

序号	费用类型	费用明细	金额（万元）	备注
1	开发前期费	设计费	12.75	
		其他	783.2	
		检测费	14.19	
		工程咨询费	20.04	
		测绘费	30.98	
		勘查费	1.68	
		报建费	24.82	
		小计	887.66	
2	建设安装工程投资	咨询费	65.26	
		设计费	43.07	
		其他	6,010.54	
		检测费	90.32	
		监理费	193.47	
		工程施工费	39,671.93	
		工程交易费	2.24	
		工程奖罚	-10.6	
		测绘费	21.02	
		报建费	10.26	
		安全文明措施费	612.54	
		小计	46,710.05	
3	开发间接费	开发间接费分摊	984.16	
4	应交税费	进项税	2,224.17	



序号	费用类型	费用明细	金额（万元）	备注
5	征拆费用	征地咨询费	4.11	
		征地税费	4,083.74	
		征地其他费	90.46	
		小计	4,178.31	
6	拆迁补偿安置费	集体土地拆迁补偿	23,063.75	
		补充社保资金	275.54	
		不可预见费	2.62	
		其他补偿费	5.00	
		维稳费	7.50	
		小计	23,354.41	
合计			<b>78,338.76</b>	

#### 四、项目实施情况

##### （一）项目组织情况

为规范项目工程组织管理，确保工程质量和施工安全，有效控制工程造价，提高项目建设规划和建设水平，湘新投公司设置了各职能部门：招标法务部主要负责招标采购、法务、合同管理等工作；造价计量部主要负责工程项目概算、预算、结算、工程计量、签证、工程变更（清单变更）等工作；规划设计部主要负责项目设计、项目报建、工程变更管理等工作；工程建设部主要负责项目建设过程中工程报建、质量、安全、进度、成本、履约管理及项目协调等工作；项目管理部主要负责项目质量、安全、进度的督查，负责竣工验收、移交、综合管线迁改及项目协调等工作。各部门间相互协调合作，共同完成项目建设组织工作。

##### （二）项目管理情况

根据湘新投公司项目建设进度计划，长望路西延线（西二环-黄金大道）统一规划、分期建设。项目由施工单位制定具体施工方案和进度计划，湘新投公司对项目管理部进行监管，监理单位对施工现场进行监管。通过一系列制度的建立与执行，规范了内部各部门的工作职责和工作流程，加强了对公司投资项目的管理。

## **五、制度建设和各项法律法规制度的执行情况**

### **（一）资金管理制度的建立及执行情况**

为规范资金使用，湘新投公司根据公司实际情况结合湘江新区发展集团制定的《资金管理办法》（湘江集团发〔2021〕128号）、《委派财务人员管理办法》（湘江集团发〔2022〕139号）等文件，制定了《湖南湘江新区投资集团有限公司财务会计制度》（湘新投发〔2017〕56号）、《采购管理暂行办法》（湘新投发〔2022〕10号）等制度和管理办法，规范了财务管理和采购管理等方面。绩效评价小组现场抽查财务资料，湘新投公司基本按照上述制度规定执行。

### **（二）项目管理制度的建立及执行情况**

为加强项目监督管理，提高工作质量和效率，明确规范管理，湘新投公司根据公司实际情况结合湘江新区管委会制定的《湖南湘江新区政府投资建设项目管理办法》（湘新管发〔2021〕18号）等文件，湘新投公司制定了《湖南湘江新区投资集团有限公司建设项目成本管理工作细则》（湘新投发〔2017〕61号）、《合同管理暂行办法》（湘新投发〔2017〕63号）、《建设项目管理实

施细则》（湘新投发〔2017〕70号）、《现场计量签证与支付管理办法》（湘新投发〔2021〕22号）、《建设项目材料设备询价定价管理办法（试行）》（湘新投发〔2021〕51号）、《政府投资建设项目工程变更管理实施细则》（湘新投发〔2022〕19号）等制度和管理办法，规范了内部各部门的工作职责和 workflows，加强了公司项目管理。绩效评价小组通过现场查看及抽查相关记录资料，湘新投公司基本按照制度和管理办法组织各项目的实施。

## **六、项目产出成果及效益情况分析**

### **（一）加强主中心辐射作用，促进城市均衡发展**

长望路西延线是连接高星组团与岳麓片区以及城市主中心的一条便捷通道，与既有黄金大道、长望路、福元路大桥、渔业路、福元路共同组成贯穿长沙东西的交通走廊，加强长沙城市主中心对湘江新区的辐射功能，为长沙市总体城市的协调发展提供强有力保障。

### **（二）加速融合发展步伐，优化新型城镇空间格局**

长望路西延线的建设为长沙市河东主城区、湘江新区与望城区高星组团之间提供一条东西向快速交通转换的交通通道。从而缩短了长沙市河东主城区、湘江新区与望城区高星组团之间的时空距离。同时也加强了湘江新区湘江西岸现代服务业走廊和岳长潭产业功能轴之间的联系，使湘江新区的“一轴一走廊”成为整体，为加快建设和发展湘江新区打好了坚实的基础。

### **（三）完善长沙市骨架路网体系，缓解交通压力**

长望路西延线的建设，将有效明晰长沙市北城四条主要的东西向交通通道各自的交通功能，即三环、距离的快速交通二环主要承担长沙市城区外围的长距离过境交通，兼顾道路沿线内部分中距离的快速交通。长望路西延线的建设，将望城区的黄金大道和长望路、福元路大桥联系起来，使湘江新区主干路网增加“一横”，缓解了湘江新区范围内望城区与岳麓区联系的雷锋大道、金星北路、二环、岳麓大道一部分交通压力。

#### **（四）加强区域集散交通微循环，方便居民出行**

项目实施片区多为山体，零星分布部分村落，各村落之间的连接及与外部主要干道的连接基本靠泥结碎石道路连接，同时部分区域位于谷山森林公园的包围圈内，沿线村落之间的联系需通过银星路、金星路等来回绕行，不利于居民出行，因此，长望路西延线道路工程的实施，改善了片区交通条件，方便了沿线村落居民出行。

### **七、存在的问题**

#### **（一）项目建设进度未达计划要求**

根据《关于长望路西延线（西二环-黄金大道）项目可行性研究报告的批复》（湘新发改函〔2017〕82号），本项目建设周期为24个月，开工日期为2018年1月15日，但截至2022年底，该项目仅完成望城区段主体工程和岳麓区一标段工程，岳麓区二标段工程仍在施工。根据长望路西延线（西二环-黄金大道）道路工程岳麓区二标段（K3+510-K5+222）建设工程施工合同，计划

开工日期为 2022 年 10 月 8 日，计划竣工日期为 2025 年 10 月 7 日，实际开工令的开工日期为 2022 年 6 月 22 日，预计竣工日期为 2025 年 10 月 7 日。因征地拆迁工作延后，项目建设进度延后。

## （二）项目实施管理欠规范

一是施工现场人员配备不齐全，存在安全隐患，如：2022 年 6 月 9 日监理工程师通知单记录施工现场无专职电工，6 月 14 日复查意见记录电工证件已申报暂未审批，人员暂未进场，2022 年 9 月 28 日监理工程师通知单记录施工现场无专业电工，2022 年 9 月 28 日 11:00 左右保安室后面 01 号三级配电箱因用电不规范，导致电缆线冒烟起火；2022 年 6 月 30 日危大工程及安全监理检查巡视记录表记录分包单位无安全员，要求施工单位增加分包单位安全员，2022 年 7 月 29 日危大工程及安全监理检查巡视记录表记录分包单位仍无安全员。二是发现问题未及时进行整改，如：2022 年 10 月 26 日监理工程师通知单要求施工单位 5 天内对谷塘路下穿通道暗埋段 B2 节段底板钢筋数量与设计严重不符事项进行返工处理，实际施工单位于 2022 年 11 月 3 日完成整改；2022 年 7 月 13 日监理工程师通知单要求施工单位 2 天内对安全文明施工存在缺失及不到位的现象进行整改到位，实际施工单位于 2022 年 7 月 16 日完成整改。三是部分问题整改程序流于形式，如：2023 年 1 月 2 日周安全生产联合检查记录表中存在问题 2（K4+510 地下人行通道右幅出口处临边护栏安装不到位）的整改前后图片与 2023 年 2 月 1 日周安全生产联合检查记录表中存在问题 5（K4+510

地下人行通道右幅出口处临边护栏安装不到位)的整改前后照片一致。四是档案资料未按要求签字,如:长望路西延线道路工程岳麓区二标段(市政工程-邓青青)监理日志2022年3月2日、3月4日检查人未签字。

### **(三) 未按合同约定付款, 审批时间相对较长**

经现场评价组查看,项目支出存在未按合同约定时间付款、资金支付审批时间较长的现象。如:2022年1月126号凭证,支付中国建筑第五工程局有限公司长望路西延线(西二环-黄金大道)道路工程岳麓区二标段农民工劳动报酬保证金100.00万元,合同约定发包人于合同签订后15个工作日内将保证金拨付至承包人农民工劳动报酬保证金专用账户,合同签订时间为2021年12月15日,湘新投公司对外资金支付审批时间为2022年1月10日至11日,实际付款时间为2022年1月18日;2022年11月34号凭证,支付长沙供水有限公司长望路西延线道路工程(岳麓区段)给水管线迁改工程费第一期工程款86.09万元,合同约定自合同签订之日起30日内支付第一期工程款,实际合同签订时间为2022年7月15日,发票于2022年8月15日开具,湘新投公司对外资金支付审批时间为2022年10月20日至28日,实际付款时间为2022年11月11日。

### **(四) 未按合同约定时间开工和完工**

经现场评价组查看,存在未按合同约定开工和完工的现象,如:长望路西延线(西二环-黄金大道)道路工程施工(岳麓区段)

K2+220-K3+510 市政类建设工程施工合同约定计划工期为 2019 年 9 月 8 日至 2021 年 4 月 8 日，实际于 2020 年 4 月 5 日开工，2022 年 5 月 18 日完工。因征地拆迁工作延后，项目建设进度延后。

#### **（五）环境保护意识薄弱，未及时收取安全生产违规罚款**

2023 年 1 月 10 日施工单位未落实重污染天气预警应急响应措施，未及时停止土方、非道路移动机械作业，缺失蓝天战“红线意识”和“底线思维”，已被湘新投公司处以罚款，根据 2023 年 4 月 55 号凭证，湘新投公司收中国建筑第五工程有限公司长望路西延线二期项目安全生产违规罚款 5,000 元，罚款通知单于 2023 年 3 月 15 日签发，规定接到通知后 3 日内缴纳违约金至湘新投公司账户，实际违约金缴纳时间为 2023 年 4 月 10 日。

#### **（六）日常维护管理不到位**

经现场评价组实地查看，岳麓区二标段存在污水井井口未全覆盖、部分黄土裸露未覆盖绿网的现象。

#### **（七）绩效管理有待加强**

一是绩效目标申报表填报欠严谨，本项目绩效目标申报表立项依据填写“《湖南湘江新区管理委员会 2015 年重点项目建设计划》”，该文件与本项目无关联关系，本项目立项依据应为“《长沙市发展和改革委员会关于长望路西延线（西二环-黄金大道）项目立项的批复》（湘新发改函〔2015〕66 号）”文件。二是绩效目标设置欠合理，设置的个别绩效目标值实际已不适用，如：设

置“感观质量达到《湖南湘江新区管委会政府投资建设项目工程品质评价管理办法》（湘新建发〔2016〕383号）文件中规定（精品/优良）工程等级”目标值，实际该文件现已不适用，未能取得“（精品/优良）工程等级”相应的佐证材料。三是绩效目标有待进一步量化和细化，未能全面、准确地把握并设置符合项目实际情况个性化指标，如：项目数量目标、质量目标、经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度的目标值与目标内容填写一致，未进行量化、细化；绩效满意度指标仅设置“提高满意度”目标，未设置可量化、可衡量的满意度目标值；设置“减少堵车造成尾气排放增加而对大气造成污染”“带动道路沿线周边土地和房产升值”目标值，实际无法提供相应的佐证材料。整体绩效管理工作有待进一步加强。

## **八、相关建议**

### **（一）加强项目进度管理，确保项目按期产出**

建设单位应严格履行项目基本建设程序，完善项目建设过程中各项流程手续，保证项目程序合法合规。项目获取立项、可研、概算等批复后应及时推进项目，根据制定的工程进度计划，协调各部门，加快项目的工作执行，尽快推动项目的实施，确保项目按照计划开展；其次，应积极协调督促施工单位加快建设进度，确保相关单位各项工作人员配备到位，对过程中出现的情况及时反馈沟通，保障施工条件，确保工期按计划完成。

### **（二）强化项目过程监督管理，保障项目规范实施**



建议项目单位严格考核施工方和监理方的各项履职情况，定期或突击检查施工日志、监理日志、危大工程及安全监理检查巡视记录、整改回复等资料，对发现问题及时督促施工方和监理方整改到位，并形成检查记录，保障项目施工的安全性。同时加大对项目施工过程中现场人员配备不齐全、各类检查记录缺失或不规范、存在问题未及时整改和记录、整改程序流于形式等问题的处罚力度，明确监理方和施工方履职责任，杜绝安全隐患，强化建设单位对施工方和监理方的管控力与约束力。

### **（三）规范支付行为，确保款项及时支付**

建议项目单位规范会计核算工作，业务部门应及时提出付款申请，财务部门应加强对项目相关款项支付的审核，严格按照财务管理制度和合同约定付款要求及时支付合同款项，增强风险防范意识。

### **（四）规范审批程序，强化合同和档案管理**

加强合同管理和后期跟踪执行，强化对合同的签订及合同约定事项执行情况的监管考核，促进单位精细化管理，提高单位管理水平，同时确保合同内容和约定期限得到有效执行。

### **（五）增强环境保护意识，加大日常维护管理力度**

施工单位应积极落实重污染天气预警应急响应措施，增强施工人员蓝天战“红线意识”和“底线思维”；项目单位应及时收取安全生产违规罚款，对未及时缴纳罚款的单位应加大罚款力度，同时加大日常维护管理力度，对各项检查发现的问题及时进行整

改和上报，积极解决问题，建立科学的管理制度，制定规范的管理流程，加强对业务人员的培训，确保管理规范化、制度化，提升维护管理水平。

### **（六）增强绩效管理理念，建立健全绩效管理体系**

项目主管部门及项目单位应按照绩效管理要求积极开展绩效目标、绩效报告的编制和公开工作，制定明确、合理、细化量化、可执行、可考核的绩效目标，并优化个性目标的设置，以便对绩效目标实现程度进行全方位的衡量和评价。在项目实施过程中，应结合项目的实际情况，通过与绩效目标的对照和调整，积极优化人、财、物的资源配置，真正发挥绩效目标的导向作用。及时对年度绩效完成情况进行科学、合理地分析，按要求开展绩效自评工作，确保绩效自评报告完整，数据全面、真实、准确，反映的问题具体、意见可行。将绩效目标、绩效自评报告及时进行公开，同时建立绩效评价结果应用机制，把绩效评价结果作为后续资金安排的重要参考依据，通过绩效评价结果的应用，增强资金使用单位的绩效理念。通过建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的全过程绩效管理机制，进一步强化绩效管理工作。

### **九、上年度绩效评价反映的问题整改情况**

通过查阅上年度长望路西延线（西二环-黄金大道）道路工程项目绩效评价报告，并结合本次现场评价情况发现，上年度绩效评价报告中提出的财政资金执行率较低、部分日常维护不到位的

问题已得到整改，但先开工后取得建设手续、资金支付审批时间较长、绩效管理有待进一步加强等问题仍然存在。

## **十、综合评价情况及评价结论**

长望路西延线（西二环-黄金大道）道路工程支出基本按 requirement 使用，整体完成情况较好，但仍存在项目建设进度未达计划要求、项目实施管理欠规范、未按合同约定付款、审批时间相对较长、未按合同约定时间开工和完工、环境保护意识薄弱、未及时收取安全生产违规罚款、日常维护管理不到位和绩效管理工作有待加强等问题。绩效评价小组按照财政支出绩效评价指标及评分标准，对湘新投公司长望路西延线（西二环-黄金大道）道路工程项目从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面进行综合评价，湘新投公司长望路西延线（西二环-黄金大道）道路工程项目绩效评价得分为 84.50 分，评价等次为“良”。

湘江新区财政金融局

2023 年 9 月 28 日